

PROGRAMA: REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
RAMO GENERAL: 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS.
EJECUTOR: MUNICIPIO

MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	CONVENIO	MONTOS					REINTEGROS					METAS			CONTRATO			AVANCES		
			TRANSFERIDO	CONTRATADO	GASTOS INDIRECTOS	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO	DE CAPITAL	DE RENDIMIENTOS	TOTAL DE REINTEGROS	FECHA DE REINTEGRO A LA TESOFE	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	PROVEEDOR:	FISICO (%)	FINANCIERO (%)	TRIMESTRE REPORTADO	
RÍO BRAVO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO ORIENTE DE CALLE JALAPA ENTRE CALLE CUARTA Y SEPTIMA DE LA COL INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAUULIPAS	Convenio II	\$ 2,622,375.00	\$ 2,621,900.50	\$ -	\$ 2,621,808.14	\$ 566.86	\$ 566.86	\$ 13,311.14	\$ 13,878.00	07/03/2023	1498.5	M2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	REG-VEH-US-P-E/2022/33001	19/12/2023	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. CARLOS	100	100	TERCER INFORME TRIMESTRAL	
RÍO BRAVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE TEXCOCO DEL FRACCIONAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAUULIPAS	Convenio III	\$ 5,085,909.00	\$ 4,381,940.12	\$ -	\$ 4,381,914.72	\$ 703,994.28	\$ -	\$ 98,834.00	\$ 98,834.00	07/09/2023	2,078.86	M2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA	REG-VEH-US-P-E/2022/33002	24/04/2023	JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	100	100	TERCER INFORME TRIMESTRAL	
RÍO BRAVO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE COLEGIO MILITAR DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, TAMAUULIPAS	Convenio III	\$ 6,797,196.00	\$ 7,656,720.20	\$ -	\$ 7,656,720.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	4,136.55	M2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	REG-VEH-US-P-E/2022/33003	24/04/2023	HUAMSA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	100	100	TERCER INFORME TRIMESTRAL	
RÍO BRAVO	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO ORIENTE DE CALLE JALAPA ENTRE CALLE SEPTIMA Y AV. LAS TORRES DE LA COL. INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAUULIPAS	Convenio V	\$ 2,762,235.00	\$ 2,750,853.84	\$ -	\$ 2,750,853.84	\$ 11,381.16	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,446.60	M2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	OP-RB-REPUVE/2023/33001	28/09/2023	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ACOSTA	0	0	TERCER INFORME TRIMESTRAL	
RÍO BRAVO	REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO CON AVENIDA MIGUEL ALEMÁN (ROTONDA) DEL FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO 3 DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAUULIPAS	Convenio V	\$ 1,373,625.00	\$ 1,363,697.80	\$ -	\$ 1,363,697.80	\$ 9,927.20	\$ -	\$ -	\$ -	-	1,526.25	M2	REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA	OP-RB-REPUVE/2023/33002	06/10/2023	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A.	0	0	TERCER INFORME TRIMESTRAL	